Planning : Herinrichting winkelgebied Frederik Hendriklaan

STADSWERK 72

GEMEENTE **Alkmaar**
opsteller; E.L.de Waal
Datum 7-9-2017

SCHOT
INFRA - SLOOP - MILIEUTECHNIEK

Versie: 2

Omschrijving te nemen actie	week 36	week 37	week 38	week 39	week 40	week 41	week 42	week 43	week 44	week 45	week 46	week 47	week 48	week 49	week 50
	4-9 ma, 5-9 di, 6-9 wo, 7-9 do, 8-9 vrij	11-9 ma, 12-9 di, 13-9 wo, 14-9 do, 15-9 vrij	18-9 ma, 19-9 di, 20-9 wo, 21-9 do, 22-9 vrij	25-9 ma, 26-9 di, 27-9 wo, 28-9 do, 29-9 vrij	2-10 ma, 3-10 di, 4-10 wo, 5-10 do, 6-10 vrij	9-10 ma, 10-10 di, 11-10 wo, 12-10 do, 13-10 vrij	16-10 ma, 17-10 di, 18-10 wo, 19-10 do, 20-10 vrij	23-10 ma, 24-10 di, 25-10 wo, 26-10 do, 27-10 vrij	30-10 ma, 31-10 di, 1-11 wo, 2-11 do, 3-11 vrij	6-11 ma, 7-11 di, 8-11 wo, 9-11 do, 10-11 vrij	13-11 ma, 14-11 di, 15-11 wo, 16-11 do, 17-11 vrij	20-11 ma, 21-11 di, 22-11 wo, 23-11 do, 24-11 vrij	27-11 ma, 28-11 di, 29-11 wo, 30-11 do, 1-12 vrij	4-12 ma, 5-12 di, 6-12 wo, 7-12 do, 8-12 vrij	11-12 ma, 12-12 di, 13-12 wo, 14-12 do, 15-12 vrij
MARKTDAGEN *dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur*															
Mandaatbrief aanleveren															
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanleveren															
SROI aanleveren															
Past Performance															
Aankondigingsbrief bewoners incl info maillijst															
Straatwerkplan aanleveren															
Bebordingsplan aanleveren															
Termijnen 4 termijnen van 25%															
FASE 1															
afzetting plaatsen boombeschermers aanbrengen															
straatmeubilar opnemen en afvoeren															
opbreken verhardingen en opsluitingen/loopschotten aanbrengen															
preventief verwijderen boomwortels i.o.m TFI															
ontgraven grond groenvakken /wegzuigen grond															
aanbrengen grond teelaarde greentocolour															
TFI methode bomen toepassen (derden)															
aanbrengen ov															
aanbrengen opsluitbanden groenvakken en parkeervak zuid															
aanbrengen bestrating langs winkels															
aanbrengen restant opsluitbanden en kolken															
aanbrengen parkeervakken en rijweg															
opbreken trottoir bloemenstal cunet klaarmaken															
aanbrengen verhardingen trottoir bloemenstal															
plaatsen straatmeubilair															
aanbrengen beplanting .hekwerk en haag(derden)															
FASE 2															
Plaatsen vooraankondiging															
Plaatsen afzettingen en omleiding															
straatmeubilar opnemen en afvoeren															
opbreken verhardingen en opsluitingen/loopschotten aanbrengen															
aanbrengen korrelmix onder strook markt															
aanbrengen ov															
aanbrengen opsluitingen en kolken															
aanbrengen parkeervakken en marktstrook west															
aanbrengen bestrating inrit															
verwijderen omleiding en afzetting															
oversteekplaats als overlap															
opbreken en anbrengen nieuwe bestrating oversteekplaats															
loopschotten naast oversteekplaats aanbrengen															
FASE 3															
Plaatsen vooraankondiging															
Plaatsen afzettingen															
straatmeubilar opnemen en afvoeren															
opbreken verhardingen en opsluitingen (geldautomaat bereikbaar)															
aanbrengen loopschotten															
preventief verwijderen boomwortels i.o.m TFI															
ontgraven grond groenvakken /wegzuigen grond															
aanbrengen grond teelaarde greentocolour															
TFI methode bomen toepassen (derden)															
aanbrengen ov															
aanbrengen opsluitbanden groenvakken															
aanbrengen bestrating langs winkels															
aanbrengen opsluitingen parkeren															
aanbrengen parkeervakken en rijweg incl marktstrook															
aanbrengen voetpad noordkant richting zebra pad															
banden opbreken langs F hendrikl en JW Friso straat															
aanbrengen banden langs F hendrikl en JW Friso straat															
aanbrengen straatwerk achter banden en rondom geldautomaat															
aanbrengen inrit															
plaatsen straatmeubilair															
opruimen depot															
vervangen armaturen (derden)															
aanbrengen beplanting .hekwerk en haag(derden)															
aanleveren revisie															

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend